



Seguimiento y Control

suartío: COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL Z

Seguimiento y Control **Comar**



- Formato Único
- Gestión de Proyectos
- Consultas de Proyectos
- Avances
- Consultas y Reportes
- Nivel Financiero
- Carga Nivel Financiero
- Consultas y Avance
- Análisis de Registro
- Reporte por Estado
- Consultas - Reportes
- Ficha Técnica de Indic
- Registro de Metas
- Reportes de Indicador
- Matrices de Indicador
- Evaluaciones

Parámetros de Consulta

Entidad:

Municipio:

[Nuevo Proyecto](#)

Proyectos Registrados

Recurso	Proyecto	Folio	Número	Programa	Presupuesto	Localidad	Ramo	Institución Ejecutora
Aportaciones Federales (30)								
Aportaciones Federales	35501-Mantenimiento Y Conservación De Vehículos, Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 93144	COA16160200707233	93144	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	82,872.18	Zaragoza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA COAHUILA
Aportaciones Federales	Introducción De 600 Ml De Red O Sistema De Agua Potable En La Calle Baja California - 93171	COA16160200696117	93171	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	316,800.00	Zaragoza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA COAHUILA
Aportaciones Federales	Introducción De 850 Ml De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia Republica - 93056	COA16160200707230	93056	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	558,450.00	Zaragoza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA COAHUILA
Aportaciones Federales	Construcción De Cuarto Dormitorio En Colonia El Balo Zap 0956 - 93300	COA16160200723390	93300	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33,000.00	Zaragoza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA COAHUILA
Aportaciones Federales	Construcción De Cuarto Para Baño En Colonia El Balo Zap 0956 - 93318	COA16160200723391	93318	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33,000.00	Zaragoza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA COAHUILA
Aportaciones Federales	Construcción De Cuartos Para Baño En Diferentes Sectores De La Zona Zap De La Colonia Republica - 240448	COA00160300748961	240448	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	231,000.00	Zaragoza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA COAHUILA



“PASH” GESTION DE PROYECTOS FISDMF CUARTO TRIMESTRE 2016

Seguimiento y Control

SUBARMO: COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL Z

Seguimiento y Control | [Cerrar](#)

Formato Único
Gestión de Proyectos

- Avances
- Consultas y Reportes
- Nivel Financiero
- Carga Nivel Financiero
- Consultas y Avance
- Análisis de Registro
- Reporte por Estado
- Consultas - Reportes
- Ficha Técnica de Índice
- Registro de Métricas
- Reporte de Indicador
- Matrices de Indicador
- Evaluaciones

Parámetros de Consulta

Entidad:

Municipio:

[Nuevo Proyecto](#)

Proyectos Registrados

Presupuesto	Localidad	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo	Estatus Proyecto	Estatus Avance	Avance	Cancelar	Suspender/ Activar	Terminar
82,872.18	ZARAGOZA	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA COAHUILA	Otros proyectos de Inversión	En Ejecución	Validado				
316,800.00	ZARAGOZA	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA COAHUILA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	En Ejecución	Validado				
558,450.00	ZARAGOZA	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA COAHUILA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	En Ejecución	Validado				
33,000.00	ZARAGOZA	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA COAHUILA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	En Ejecución	Validado				
33,000.00	ZARAGOZA	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA COAHUILA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	En Ejecución	Validado				
231,000.00	ZARAGOZA	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA COAHUILA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	En Ejecución	Validado				

“PASH” GESTION DE PROYECTOS FISIMDF CUARTO TRIMESTRE 2016

Detalle del Proyecto

Guardar Cambios

El simbolo (*) indica que el valor es requerido

Destino del Gasto

Nivel de cobertura del proyecto: * Localidad

Entidad Federativa: * Coahuila de Zaragoza

Municipio: Zaragoza

Localidad: Zaragoza

Ámbito: Urbano

Georeferenciación

Latitud: 282914

Longitud: 1005500

Aprobado: * 82872.18

[+] Agregar Fuente de Financiamiento

(Se puede agregar más de una fuente de financiamiento)

Tipo Recurso	Programa Fondo Convenio	Convenio Especifico	Estructura Programatica	Ramo	Monto	Porcenta
2 - APORTACIONES FEDERALES	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal - I004	Gasto indirecto	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"/2 - Desarrollo Social/2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad/7 - Desarrollo Regional	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	82872.18	%100.00

Tipo de Programa o Proyecto: * Otros proyectos de Inversión

Nombre del Proyecto: * 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 93144

Clasificación del Proyecto: * 0 - Otros Proyectos

Dirección: DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL

Detalles del Proyecto

Número del Proyecto: 93144

Fecha de Inicio del Proyecto: * 01.07.2016

Fecha Estimada de Término: 12.2016

Concurrencia de Recursos:

Institución Ejecutora: * PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA COAHUILA

Beneficios esperados del proyecto: * DAR UN MEJOR MANTENIMIENTO A LOS VEHÍCULOS PARA LA REALIZACIÓN Y FACILITACION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DEL FISM

Población atendida:

Avance Físico

Unidad de Medida: * Vehiculos - 18

Otra unidad de medida:

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

Período	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejerc
Primer Trimestre						
Segundo Trimestre	2016					
Tercer Trimestre	2016	\$82,872.18	\$82,872.18	\$82,872.18	\$19,538.73	
Cuarto Trimestre	2016	\$82,872.18	\$82,872.18	\$82,872.18	\$82,307.61	

Avance Físico Acumulado al Trimestre

Período	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Vehículos			
Segundo Trimestre	Vehículos			
Tercer Trimestre	Vehículos		5.00	%25.00 MANTENIMIENTO DE EQUIPO D
Cuarto Trimestre	Vehículos		10.00	%100.00 MANTENIMIENTO DE EQUIPO D

Localización

Latitud: 28.487043

Longitud: -100.917622

Dirección: DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL

 [Ver dirección](#)

Fotografías

FOTOGRAFIAS POR ETAPA DEL PROYECTO

 [Descargar](#)

INICIO



SEGUIMIENTO



CONCLUSIÓN



Información de obra por contrato o administración directa

Tipo de obra	Número	Contratista	Convocante	Monto	Importe modificado
Administración directa	93144		MUNICIPIO DE ZARAGOZA	\$82,872.18	\$82,872.18
Total:				\$82,872.18	\$82,872.18

Flujo de Revisión.

Estatus de la Solicitud: Validado

Registro		Entidad Federativa	Coordinador del Fondo	UED	
Usuario	Nombre	Fecha	Periodo	Observaciones	
MZC850101HD3	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA	2017-01-14 09:50:07	Cuarto Trimestre	SISTEMA: Pasa al siguiente	
MZC850101HD3	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA	2017-01-14 09:49:41	Cuarto Trimestre	SE SOLICITA VALIDACION	
MZC850101HD3	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA	2016-10-13 03:05:01	Tercer Trimestre	SISTEMA: Pasa al siguiente	
MZC850101HD3	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA	2016-10-13 03:04:57	Tercer Trimestre	SE SOLICITA VALIDACION	

Detalle del Proyecto

Guardar Cambios

El símbolo (*) indica que el valor es requerido

Destino del Gasto

Nivel de cobertura del proyecto: * Localidad

Entidad Federativa: * Coahuila de Zaragoza

Municipio: Zaragoza

Localidad: Zaragoza

Ámbito: Urbano

Georeferenciación

Latitud: 282914

Longitud: 1005500

Aprobado: * 33000

[+] Agregar Fuente de Financiamiento

(Se puede agregar más de una fuente de financiamiento)

Tipo Recurso	Programa Fondo Convenio	Convenio Especifico	Estructura Programatica	Ramo	Monto	Porcenta
2 - APORTACIONES FEDERALES	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal - 1004	Obra	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"/2 - Desarrollo Social/2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad/7 - Desarrollo Regional	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33000	%100.00

Tipo de Programa o Proyecto: * Proyecto de Inversión de Infraestructura Social

Nombre del Proyecto: * CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN COLONIA EL BAJO ZAP 0956 - 93318

Clasificación del Proyecto: * 10 - Vivienda

Dirección: CALLE FELIPE BERRIOZABAL COLONIA EL BAJO, 26450 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE LAS LILAS, CALLE FRANCISCO ZARCO EN

Detalles del Proyecto

Número del Proyecto: 93318

Fecha de Inicio del Proyecto * 01.07.2016

Fecha Estimada de Término: 12.2016

Concurrencia de Recursos:

Institución Ejecutora: * PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA COAHUILA

Beneficios esperados del proyecto: * BRINDAR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA A LOS HABITANTES DE LA COLONIA EL BAJO

Población atendida : 7

Avance Físico

Unidad de Medida: * Vivienda - 19

Otra unidad de medida:

PROYECTO CUARTO PARA BAÑO EN COLONIA EL BAJO ZAP 0956 AL 4 TO TRIMESTRE 2016

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

Período	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejerc
Primer Trimestre						
Segundo Trimestre	2016					
Tercer Trimestre	2016	\$33,000.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$30,000.00	
Cuarto Trimestre	2016	\$33,000.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$33,000.00	

Avance Físico Acumulado al Trimestre


Período	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Vivienda			
Segundo Trimestre	Vivienda			
Tercer Trimestre	Vivienda	1.00	%90.00	CONSTRUCCION DE BAÑO
Cuarto Trimestre	Vivienda	1.00	%100.00	OBRA TERMINADA

Localización

Latitud: 28.48746856

Longitud: -100.93123781

Dirección: CALLE FELIPE BERRIOZABAL COLONIA EL BAJO, 26450 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE LAS LILAS, CALLE FRANCISCO ZARCO EN COLONIA EL BAJO A UN COSTADO DEL RIO ESCONDIDO Y FRENTE A LA NOGALERA

 [Ver dirección](#)

Fotografías

FOTOGRAFÍAS POR ETAPA DEL PROYECTO [Descargar](#)

INICIO



SEGUIMIENTO



CONCLUSIÓN



Información de obra por contrato o administración directa

Tipo de obra	Número	Contratista	Convocante	Monto	Importe modificado
Administración directa	93318	-	MUNICIPIO DE ZARAGOZA	\$33,000.00	\$33,000.00
Total:				\$33,000.00	\$33,000.00

Flujo de Revisión.

Registro		Entidad Federativa	Coordinador del Fondo	UED	
Usuario	Nombre	Fecha	Período	Observaciones	
MZC850101HD3	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA	2017-01-14 09:56:50	Cuarto Trimestre	SISTEMA: Pasa al siguiente	
MZC850101HD3	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA	2017-01-14 09:56:45	Cuarto Trimestre	SE SOLICITA VALIDACION	
MZC850101HD3	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA	2016-10-15 03:41:42	Tercer Trimestre	SISTEMA: Pasa al siguiente	
MZC850101HD3	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA	2016-10-15 03:41:36	Tercer Trimestre	SE SOLICITA VALIDACION	

Detalle del Proyecto

Guardar Cambios

El símbolo (*) indica que el valor es requerido

Destino del Gasto

Nivel de cobertura del proyecto: * Localidad

Entidad Federativa: * Coahuila de Zaragoza

Municipio: Zaragoza

Localidad: Zaragoza

Ámbito: Urbano

Georeferenciación

Latitud: 282914

Longitud: 1005500

Aprobado: * 33000

[+] Agregar Fuente de Financiamiento

(Se puede agregar más de una fuente de financiamiento)

Tipo Recurso	Programa Fondo Convenio	Convenio Especifico	Estructura Programatica	Ramo	Monto	Porcenta	
2 - APORTACIONES FEDERALES	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal - 1004	Obra	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"/2 - Desarrollo Social/2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad/7 - Desarrollo Regional	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33000	%100.00	

Tipo de Programa o Proyecto: * Proyecto de Inversión de Infraestructura Social

Nombre del Proyecto: * CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN COLONIA EL BAJO ZAP 0956 - 93300

Clasificación del Proyecto: * 10 - Vivienda

Dirección: CALLE FELIPE BERRIOZABAL COLONIA COLONIA EL BAJO, 26450 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE LAS LILAS, CALLE FRANCISCO

Detalles del Proyecto

Número del Proyecto: 93300

Fecha de Inicio del Proyecto * 01.07.2016

Fecha Estimada de Término: 12.2016

Concurrencia de Recursos:

Institución Ejecutora: * PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA COAHUILA

Beneficios esperados del proyecto: * BRINDAR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA A LOS HABITANTES DE LA COLONIA EL BAJO

Población atendida : 7

Avance Físico

Unidad de Medida: * Vivienda - 19

Otra unidad de medida:

PROYECTO CUARTO DORMITORIO EN COLONIA EL BAJO ZAP 0956 AL 4TO TRIMESTRE 2016

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

Periodo	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejerc
Primer Trimestre						
Segundo Trimestre	2016					
Tercer Trimestre	2016	\$33,000.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$30,000.00	
Cuarto Trimestre	2016	\$33,000.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$33,000.00	

Avance Físico Acumulado al Trimestre

Periodo	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Vivienda			
Segundo Trimestre	Vivienda			
Tercer Trimestre	Vivienda	1.00	%95.00	CONSTRUCCION DE CUARTO D
Cuarto Trimestre	Vivienda	1.00	%100.00	OBRA TERMINADA AL 100%

Localización

Latitud: 28.48748271

Longitud: -100.93126195

Dirección: CALLE FELIPE BERRIOZABAL COLONIA COLONIA EL BAJO, 26450 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE LAS LILAS, CALLE FRANCISCO ZARCO EN COLONIA EL BAJO FRENTE A LA NOGALERA Y A UN COSTADO DEL RIÓ ESCONDIDO

 [Ver dirección](#)

Fotografías

FOTOGRAFIAS POR ETAPA DEL PROYECTO

 [Descargar](#)

INICIO



SEGUIMIENTO



CONCLUSIÓN



Información de obra por contrato o administración directa

Tipo de obra	Número	Contratista	Convocante	Monto	Importe modificado
Administración directa	93300		MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA	\$33,000.00	\$33,000.00
Total:				\$33,000.00	\$33,000.00

Flujo de Revisión.

Estatus de la Solicitud: Validado

Registro	Entidad Federativa	Coordinador del Fondo	UED	
Usuario	Nombre	Fecha	Periodo	Observaciones
MZC850101HD3	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA	2017-01-14 09:58:09	Cuarto Trimestre	SISTEMA: Pasa al siguiente
MZC850101HD3	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA	2017-01-14 09:58:01	Cuarto Trimestre	SE SOLICITA VALIDACION
MZC850101HD3	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA	2016-10-15 03:46:25	Tercer Trimestre	SISTEMA: Pasa al siguiente
MZC850101HD3	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA	2016-10-15 03:46:19	Tercer Trimestre	SE SOLICITA VALIDACION

Detalle del Proyecto

Guardar Cambios

El símbolo (*) indica que el valor es requerido

Destino del Gasto

Nivel de cobertura del proyecto: * Localidad

Entidad Federativa: * Coahuila de Zaragoza

Municipio: Zaragoza

Localidad: Zaragoza

Ámbito: Urbano

Georeferenciación

Latitud: 282914

Longitud: 1005500

Aprobado: * 198000

[+] Agregar Fuente de Financiamiento

(Se puede agregar más de una fuente de financiamiento)

Tipo Recurso	Programa Fondo Convenio	Convenio Especifico	Estructura Programatica	Ramo	Monto	Porcenta
2 - APORTACIONES FEDERALES	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal - 1004	Obra	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"/2 - Desarrollo Social/2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad/7 - Desarrollo Regional	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	198000	%100.00

Tipo de Programa o Proyecto: * Proyecto de Inversión de Infraestructura Social

Nombre del Proyecto: * CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN DIFERENTES SECTORES DE LA ZONA ZAP 1418 COLONIA REPUBLICA - 93278

Clasificación del Proyecto: * 10 - Vivienda

Dirección: CALLE BAJA CALIFORNIA COLONIA COLONIA REPUBLICA, 26450 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE DURANGO, CALLE SAN

Detalles del Proyecto

Número del Proyecto: 93278

Fecha de Inicio del Proyecto: * 01.07.2016

Fecha Estimada de Término: 12.2016

Concurrencia de Recursos:

Institución Ejecutora: * PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA COAHUILA

Beneficios esperados del proyecto: * BRINDAR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA A LOS HABITANTES DE LA COLONIA REPUBLICA

Población atendida: 30

Avance Físico

Unidad de Medida: * Vivienda - 19

Otra unidad de medida:

PROYECTO CUARTOS DE BAÑO EN COLONIA REPUBLICA ZAP 1418 AL 4 TO TRIMESTRE 2016

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

Periodo	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejerc
Primer Trimestre						
Segundo Trimestre						
Tercer Trimestre	2016					
Cuarto Trimestre	2016	\$231,000.00	\$231,000.00	\$231,000.00	\$231,000.00	

Avance Físico Acumulado al Trimestre

Periodo	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Vivienda			
Segundo Trimestre	Vivienda			
Tercer Trimestre	Vivienda			
Cuarto Trimestre	Vivienda	6.00	%100.00	OBRAS TERMINADAS AL 100%

Localización

Latitud: 28.4779698

Longitud: -100.9101519

Dirección: CALLE BAJA CALIFORNIA COLONIA ZARAGOZA CENTRO, 26450 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE DURANGO, CALLE CALLEJON

[Ver dirección](#)

Fotografías

FOTOGRAFIAS POR ETAPA DEL PROYECTO [Descargar](#)



Información de obra por contrato o administración directa

Tipo de obra	Número	Contratista	Convocante	Monto	Importe modificado
Administración directa	1638INF020	-	MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA	\$231,000.00	\$231,000.00
Total:				\$231,000.00	\$231,000.00

Flujo de Revisión.

Estatus de la Solicitud: Validado

Registro	Entidad Federativa	Coordinador del Fondo	UED	
Usuario	Nombre	Fecha	Periodo	Observaciones
MZC850101HD3	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA	2017-01-14 10:10:08	Cuarto Trimestre	SISTEMA: Pasa al siguiente
	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2017-01-14 10:10:08	Cuarto Trimestre	SE SOLICITA VALIDACION

Actualización del Proyecto

Detalle del Proyecto

Guardar Cambios

El símbolo (*) indica que el valor es requerido

Destino del Gasto

Nivel de cobertura del proyecto: * Localidad

Entidad Federativa: * Coahuila de Zaragoza

Municipio: Zaragoza

Localidad: Zaragoza

Ámbito: Urbano

Georeferenciación

Latitud: 282914

Longitud: 1005500

Aprobado: * 330000

[+] Agregar Fuente de Financiamiento

(Se puede agregar más de una fuente de financiamiento)

Tipo Recurso	Programa Fondo Convenio	Convenio Especifico	Estructura Programatica	Ramo	Monto	Porcenta
2 - APORTACIONES FEDERALES	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal - 1004	Obra	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"/2 - Desarrollo Social/2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad/7 - Desarrollo Regional	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	330000	%100.00

Tipo de Programa o Proyecto: * Proyecto de Inversión de Infraestructura Social

Nombre del Proyecto: * CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN DIFERENTES SECTORES DE LA ZONA ZAP 1418 COLONIA REPUBLICA - 93253

Clasificación del Proyecto: * 10 - Vivienda

Dirección: CALLE PRIVADA DEL REFUGIO COLONIA COLONIA REPUBLICA, 26450 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE DURANGO,

Detalles del Proyecto

Número del Proyecto: 93253

Fecha de Inicio del Proyecto * 01.07.2016

Fecha Estimada de Término: 12.2016

Concurrencia de Recursos:

Institución Ejecutora: * PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA COAHUILA

Beneficios esperados del proyecto: * BRINDAR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA A LOS HABITANTES DE LA COLONIA REPUBLICA

Población atendida: 19

Avance Físico

Unidad de Medida: * Vivienda - 19

Otra unidad de medida:

PROYECTO CUARTO DORMITORIO EN COLONIA REPUBLICA ZAP 1418 AL 4TO TRIMESTRE 2016

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

Período	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejerc
Primer Trimestre						
Segundo Trimestre						
Tercer Trimestre	2016					
Cuarto Trimestre	2016	\$423,500.00	\$423,500.00	\$423,500.00	\$423,500.00	

Avance Físico Acumulado al Trimestre


Período	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Vivienda			
Segundo Trimestre	Vivienda			
Tercer Trimestre	Vivienda	Vivienda		
Cuarto Trimestre	Vivienda		11.00	%100.00 OBRA TERMINADA AL 100%

Localización

Latitud: 28.4779698

Longitud: -100.9101519

Dirección: CALLE BAJA CALIFORNIA COLONIA ZARAGOZA CENTRO, 26450 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE DURANGO, CALLE CALLEJON

 [Ver dirección](#)

Fotografías

FOTOGRAFIAS POR ETAPA DEL PROYECTO [Descargar](#)

INICIO



SEGUIMIENTO



CONCLUSIÓN



Información de obra por contrato o administración directa

Tipo de obra	Número	Contratista	Convocante	Monto	Importe modificado
Administración directa	1638INF021		MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA	\$423,500.00	\$423,500.00
Total:				\$423,500.00	\$423,500.00

Flujo de Revisión.

Estatus de la Solicitud Validado

Registro		Entidad Federativa	Coordinador del Fondo	UED	
Usuario	Nombre	Fecha	Periodo	Observaciones	
MZC850101HD3	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA	2017-01-14 10:15:32	Cuarto Trimestre	SISTEMA: Pasa al siguiente	
MZC850101HD3	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA	2017-01-14 10:15:26	Cuarto Trimestre	SE SOLICITA VALIDACION	

Detalle del Proyecto

Guardar Cambios

El símbolo (*) indica que el valor es requerido

Destino del Gasto

Nivel de cobertura del proyecto: * Localidad

Entidad Federativa: * Coahuila de Zaragoza

Municipio: Zaragoza

Localidad: Zaragoza

Ámbito: Urbano

Georeferenciación

Latitud: 282914

Longitud: 1005500

Aprobado: * 558450

[+] Agregar Fuente de Financiamiento

(Se puede agregar más de una fuente de financiamiento)

Tipo Recurso	Programa Fondo Convenio	Convenio Especifico	Estructura Programatica	Ramo	Monto	Porcenta
2 - APORTACIONES FEDERALES	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal - 1004	Obra	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"/2 - Desarrollo Social/2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad/7 - Desarrollo Regional	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	558450	%100.00

Tipo de Programa o Proyecto: * Proyecto de Inversión de Infraestructura Social

Nombre del Proyecto: * INTRODUCCION DE 850 ML DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA REPUBLICA - 93056

Clasificación del Proyecto: * 4 - Agua y saneamiento

Dirección: CALLE CHIUHAHUA COLONIA ZARAGOZA CENTRO, 26450 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLEJON ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE JUAN

Detalles del Proyecto

Número del Proyecto: 93056

Fecha de Inicio del Proyecto: * 01.07.2016

Fecha Estimada de Término: 12.2016

Concurrencia de Recursos:

Institución Ejecutora: * PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA COAHUILA

Beneficios esperados del proyecto: * MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COLONIA REPÚBLICA CON UNA MEJOR CALIDAD DE LOS SERVICIOS BÁSICOS PUBLICOS

Población atendida : 50

Avance Físico

Unidad de Medida: * Metros lineales - 15

Otra unidad de medida:

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

Período	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Primer Trimestre						
Segundo Trimestre	2016					
Tercer Trimestre	2016	\$558,450.00	\$558,450.00	\$558,450.00	\$430,839.84	
Cuarto Trimestre	2016	\$559,014.66	\$559,014.66	\$559,014.66	\$559,014.66	

Avance Físico Acumulado al Trimestre


Período	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Metros lineales			
Segundo Trimestre	Metros lineales			
Tercer Trimestre	Metros lineales	800.00	%85.00	INTRODUCCION DE RED DE DR
Cuarto Trimestre	Metros lineales	850.00	%100.00	OBRA TERMINADA AL 100%

Localización

Latitud: 28.47977332

Longitud: -100.91131058

Dirección: CALLE CHIHUAHUA COLONIA ZARAGOZA CENTRO, 26450 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLEJON ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE JUAN ANTONIO DE LA FUENTE, CALLE BERNARDINO HERRERA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA REPUBLICA A UN COSTADO DE LA CARRETERA MOLEROS-ZARAGOZA EN UN LADO DEL HOTEL MONTE VERDE

 [Ver dirección](#)

Fotografías

FOTOGRAFIAS POR ETAPA DEL PROYECTO

[Descargar](#)



Información de obra por contrato o administración directa

Tipo de obra	Número	Contratista	Convocante	Monto	Importe modificado
Administración directa	93056	-	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA	\$558,450.00	\$558,450.00
Total:				\$558,450.00	\$558,450.00

Flujo de Revisión.

Registro		Entidad Federativa	Coordinador del Fondo	UED	
Usuario	Nombre	Fecha	Periodo	Observaciones	
MZC850101HD3	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA	2017-01-14 09:55:54	Cuarto Trimestre	SISTEMA: Pasa al siguiente	
MZC850101HD3	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA	2017-01-14 09:55:49	Cuarto Trimestre	OBRA TERMINADA AL 100%	
MZC850101HD3	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA	2016-10-13 02:39:45	Tercer Trimestre	SISTEMA: Pasa al siguiente	
MZC850101HD3	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA	2016-10-13 02:39:45	Tercer Trimestre	SISTEMA: Pasa al siguiente	

Detalle del Proyecto

Guardar Cambios

El símbolo (*) indica que el valor es requerido

Destino del Gasto

Nivel de cobertura del proyecto: * Localidad

Entidad Federativa: * Coahuila de Zaragoza

Municipio: Zaragoza

Localidad: Zaragoza

Ambito: Urbano

Georeferenciación

Latitud: 282914

Longitud: 1005500

Aprobado: * 316800

[+] Agregar Fuente de Financiamiento

(Se puede agregar más de una fuente de financiamiento)

Tipo Recurso	Programa Fondo Convenio	Convenio Especifico	Estructura Programatica	Ramo	Monto	Porcenta
2 - APORTACIONES FEDERALES	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal - I004	Obra	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"/2 - Desarrollo Social/2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad/7 - Desarrollo Regional	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	316800	%100.00

Tipo de Programa o Proyecto: * Proyecto de Inversión de Infraestructura Social

Nombre del Proyecto: * INTRODUCCION DE 600 ML DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BAJA CALIFORNIA - 93171

Clasificación del Proyecto: * 4 - Agua y saneamiento

Dirección: CALLE BAJA CALIFORNIA COLONIA ZARAGOZA CENTRO, 26450 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE CAMINO EJIDAL, CALLEJON

Detalles del Proyecto

Número del Proyecto: 93171

Fecha de Inicio del Proyecto * 01.07.2016

Fecha Estimada de Término: 12.2016

Concurrencia de Recursos:

Institución Ejecutora: * PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA COAHUILA

Beneficios esperados del proyecto: * BRINDAR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA A LOS HABITANTES DE LA COLONIA REPUBLICA

Población atendida : 40

Avance Físico

Unidad de Medida: * Metros lineales - 15

Otra unidad de medida:

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

Período	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejerc
Primer Trimestre						
Segundo Trimestre	2016					
Tercer Trimestre	2016	\$316,800.00	\$316,800.00	\$316,800.00	\$216,813.04	
Cuarto Trimestre	2016	\$316,800.00	\$316,800.00	\$316,800.00	\$316,794.76	


Avance Físico Acumulado al Trimestre

Período	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Metros lineales			
Segundo Trimestre	Metros lineales			
Tercer Trimestre	Metros lineales	500.00	%70.00	INTRODUCCION DE RED DE AG
Cuarto Trimestre	Metros lineales	600.00	%100.00	OBRA TERMINADA AL 100%

Localización

Latitud: 28.47891514
 Longitud: -100.91092971

Dirección: CALLE BAJA CALIFORNIA COLONIA ZARAGOZA CENTRO, 26450 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE CAMINO EJIDAL, CALLEJON ADOLFO LOPEZ MATEOS EN COLONIA REPUBLICA A UN COSTADO DEL CALLEJON QUE VA HACIA EL PASO DEL TÍO PIO

 [Ver dirección](#)

Fotografías

FOTOGRAFÍAS POR ETAPA DEL PROYECTO

[Descargar](#)

INICIO



SEGUIMIENTO



CONCLUSIÓN



Información de obra por contrato o administración directa

Tipo de obra	Número	Contratista	Convocante	Monto	Importe modificado
Administración directa	93171	-	MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA	\$316,800.00	\$316,800.00
Total:				\$316,800.00	\$316,800.00

Flujo de Revisión.

Registro		Entidad Federativa	Coordinador del Fondo	UED	
Usuario	Nombre	Fecha	Periodo	Observaciones	
MZC850101HD3	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA	2017-01-14 09:54:11	Cuarto Trimestre	SISTEMA: Pasa al siguiente	Validado
MZC850101HD3	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA	2017-01-14 09:54:04	Cuarto Trimestre	SE SOLICITA VALIDACION	
MZC850101HD3	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA	2016-10-13 02:53:40	Tercer Trimestre	SISTEMA: Pasa al siguiente	
MZC850101HD3	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA	2016-10-13 02:53:29	Tercer Trimestre	SE SOLICITA VALIDACION	

NIVEL FINANCIERO FONDO FISM-DF AL 4 TO TRIMESTRE 2016

S.H.C.P. - Secretaría de Hacienda y Crédito Público - Google Chrome
 https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/fmMenu.jsp

SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Seguimiento y Control
 SUABO: COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL Z

Ciclo: 2

Seguimiento y Control **Control**

Filtros de Búsqueda

Entidad: Coahuila de Zaragoza
 Municipio: Zaragoza
 Ramo: 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
 Programa: 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
 Período: Cuarto Trimestre

Consultar **Borrar Filtros**

Programas Cargados

Entidad	Municipio	Estatus Avance	Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Ramo	Descripción	Programa
<input checked="" type="checkbox"/> Coahuila de Zaragoza	Zaragoza	Validado	2016	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAS Municipal y de las Den Federal
<input checked="" type="checkbox"/> Coahuila de Zaragoza	Zaragoza	Validado	2016	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAS Municipal y de las Den Federal
<input checked="" type="checkbox"/> Coahuila de Zaragoza	Zaragoza	Validado	2016	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAS Municipal y de las Den Federal
<input checked="" type="checkbox"/> Coahuila de Zaragoza	Zaragoza	Validado	2016	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAS Municipal y de las Den Federal
<input checked="" type="checkbox"/> Coahuila de Zaragoza	Zaragoza	Validado	2016	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAS Municipal y de las Den Federal

Exportar a Excel Actualizar Cambios

9:29 ESP ES 23/01/2017

Preguntame cualquier cosa

Filtros de Búsqueda

Entidad: Coahuila de Zaragoza

Municipio: Zaragoza

Ramo: 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Programa: 10004 FANS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Periodo: Cuarto Trimestre

Consultar Borrar Filtros

Programas Cargados

Descripción	Fondos	Programa Fondo Convenio Especifico	Dependencia Ejecutora	Financiamiento Financiero	Reintegros	Tipo Gasto	Partidas
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito al		FISH-DF	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA.....	\$ 0.00	\$ 0.00	0 2 - Gasto de Inversión	341 - Servicios financieros y bancarios
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito al		FISH-DF	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA.....	0	0	0 2 - Gasto de Inversión	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito al		FISH-DF	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA.....	0	0	0 2 - Gasto de Inversión	502 - Viviendas
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito al		FISH-DF	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA.....	0	0	0 2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones

Filtros de Búsqueda

Entidad:

Municipio:

Ramo:

Programa:

Periodo:

Programas Cargados

Partida Genérica	Avance Financiero					Observaciones		
	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado
1 - Servicios financieros y bancarios	\$ 2,762,405.61	\$ 2,762,405.61	\$ 2,762,405.61	\$ 2,762,405.61	\$ 2,762,405.61	\$ 2,762,405.61	\$ 2,762,405.61	% 100.00
5 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$ 5,792.00	\$ 5,792.00	\$ 5,792.00	\$ 5,792.00	\$ 5,792.00	\$ 5,792.00	\$ 5,792.00	% 100.00
2 - Viviendas	\$ 82,307.61	\$ 82,307.61	\$ 82,307.61	\$ 82,307.61	\$ 82,307.61	\$ 82,307.61	\$ 82,307.61	% 100.00
3 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$ 1,798,546.58	\$ 1,798,546.58	\$ 1,798,546.58	\$ 1,798,546.58	\$ 1,798,546.58	\$ 1,798,546.58	\$ 1,798,546.58	% 100.00
	\$ 875,809.42	\$ 875,809.42	\$ 875,809.42	\$ 875,809.42	\$ 875,809.42	\$ 875,809.42	\$ 875,809.42	% 100.00

FAIS Municipal y de las demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Municipal

Tabla de Resultados

Porcentaje de Proyectos de Contribucion Directa Registrados en la Mids

Periodo	Registro Metas			Avance		
	Meta programada			Avance		
	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador
Primer Trimestre	0	0	0	0	0	0
Segundo Trimestre	99,04	103	104	0	0	0
Tercer Trimestre	0	0	0	85,71	6	7
Cuarto Trimestre	0	0	0	85,71	6	7

Método de cálculo Sumatoria de proyectos de contribucion directa registrados en la mids al trimestre correspondiente/ sumatoria de proyectos totales registrados en la mids al trimestre correspondiente * 100

INDICADOR

4-TO TRIMESTRE

PORCENTAJE DE PROYECTOS DE CONTRIBUCION DIRECTA REGISTRADOS EN LA MIDS 2016

Avance de Indicadores						
Información general del Proyecto y estatus del flujo						
Registro de Metas						
Periodo	Meta Programada			Avance		
	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador
Primer Trimestre	0	0	0	0	0	0
Segundo Trimestre	99.04	103	104	0	0	0
Tercer Trimestre	0	0	0	85.71	6	7
Cuarto Trimestre	0	0	0	85.71	6	7

Flujo de Revisión.																					
Estatus de la Solicitud	Validado																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Registro</th> <th>Entidad Federativa</th> <th>Coordinador del Fondo</th> <th>UED</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Usuario</th> <th>Nombre</th> <th>Fecha</th> <th>Observaciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MZC850101HD3</td> <td>COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA</td> <td>2017-01-14 10:31:45</td> <td>SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.</td> </tr> <tr> <td>MZC850101HD3</td> <td>COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA</td> <td>2017-01-14 10:29:43</td> <td>SE SOLICITA VALIDACION</td> </tr> </tbody> </table> </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Registro	Entidad Federativa	Coordinador del Fondo	UED	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Usuario</th> <th>Nombre</th> <th>Fecha</th> <th>Observaciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MZC850101HD3</td> <td>COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA</td> <td>2017-01-14 10:31:45</td> <td>SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.</td> </tr> <tr> <td>MZC850101HD3</td> <td>COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA</td> <td>2017-01-14 10:29:43</td> <td>SE SOLICITA VALIDACION</td> </tr> </tbody> </table>	Usuario	Nombre	Fecha	Observaciones	MZC850101HD3	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA	2017-01-14 10:31:45	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	MZC850101HD3	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA	2017-01-14 10:29:43	SE SOLICITA VALIDACION			
Registro	Entidad Federativa	Coordinador del Fondo	UED																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Usuario</th> <th>Nombre</th> <th>Fecha</th> <th>Observaciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MZC850101HD3</td> <td>COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA</td> <td>2017-01-14 10:31:45</td> <td>SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.</td> </tr> <tr> <td>MZC850101HD3</td> <td>COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA</td> <td>2017-01-14 10:29:43</td> <td>SE SOLICITA VALIDACION</td> </tr> </tbody> </table>	Usuario	Nombre	Fecha	Observaciones	MZC850101HD3	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA	2017-01-14 10:31:45	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	MZC850101HD3	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA	2017-01-14 10:29:43	SE SOLICITA VALIDACION									
Usuario	Nombre	Fecha	Observaciones																		
MZC850101HD3	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA	2017-01-14 10:31:45	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.																		
MZC850101HD3	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA	2017-01-14 10:29:43	SE SOLICITA VALIDACION																		

FAIS Municipal y de las demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Municipal

Tabla de Resultados

Porcentaje de Proyectos Complementarios Registrados en la Mids

Periodo	Registro Metas			Avance		
	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador
Primer Trimestre	0	0	0	0	0	0
Segundo Trimestre	0,96	1	104	0	0	0
Tercer Trimestre	0	0	0	0	0	7
Cuarto Trimestre	0	0	0	0	0	7

metodo de calculo sumatoria de proyectos complementarios registrados en la mids al trimestre correspondiente/ sumatoria de proyectos totales registrados en la mids al trimestre correspondiente * 100

INDICADOR

4-TO TRIMESTRE

PORCENTAJE DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS REGISTRADOS EN LA MIDS

Avance de Indicadores						
Información general del Proyecto y estatus del flujo						
Registro de Metas						
Periodo	Meta Programada			Avance		
	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador
Primer Trimestre	0	0	0	0	0	0
Segundo Trimestre	0	0	0	0	0	0
Tercer Trimestre	0	0	0	0	0	7
Cuarto Trimestre	0	0	0	0	0	7

Flujo de Revisión.			
Estatus de la Solicitud	Valida observaciones		
Registro	Entidad Federativa	Coordinador del Fondo	UED
Usuario	Nombre	Fecha	Observaciones
SFG890714IP2	COAHUILA DIRECCION DE INVERSION PUBLICA DOS	2017-01-19 12:08:02	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SFG890714IP2	COAHUILA DIRECCION DE INVERSION PUBLICA DOS	2017-01-19 12:07:58	atendidas
MZC850101HD3	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL 7ARAGO7A	2017-01-13 04:00:55	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

**FAIS Municipal y de las demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Municipal**

Tabla de Resultados

Porcentaje de Otros Proyectos Registrados en la Mids

Periodo	Registro Metas			Avance		
	Meta Planeada	Meta programada Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador
Primer Trimestre	0	0	0	0	0	0
Segundo Trimestre	0,96	1	104	0	0	0
Tercer Trimestre	0	0	0	14,29	1	7
Cuarto Trimestre	0	0	0	14,29	1	7

Método de cálculo Sumatoria de otros proyectos registrados en la mids al trimestre correspondiente/ sumatoria de proyectos totales registrados en la mids al trimestre correspondiente * 100

INDICADOR

4-TO TRIMESTRE

PORCENTAJE DE OTROS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MIDS

Avance de Indicadores						
Información general del Proyecto y estatus del flujo						
Registro de Metas						
Periodo	Meta Programada			Avance		
	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador
Primer Trimestre	0	0	0	0	0	0
Segundo Trimestre	.96	1	104	0	0	0
Tercer Trimestre	0	0	0	14.29	1	7
Cuarto Trimestre	0	0	0	14.29	1	7

Flujo de Revisión.			
Estatus de la Solicitud	Validado		
Registro	Entidad Federativa	Coordinador del Fondo	UED
Usuario	Nombre	Fecha	Observaciones
MZC850101HD3	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA	2017-01-14 10:32:27	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MZC850101HD3	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA	2017-01-14 10:32:22	SE SOLICITA VALIDACION

GESTION DE PROYECTOS FORTAMUN AL 4 TO TRIMESTRE 2016



Seguimiento y Control

Inicio: COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL Z

Seguimiento y Control

- Formato Único
- Gestión de Proyectos
- Resultados de Ejecución
- Avances
- Consultas y Reportes
- Nivel Financiero
- Campa Nivel Financiero
- Consultas y Avances
- Análisis de Registro
- Reporte por Estado
- Consultas - Reservas
- Ficha Técnica de Índice
- Evaluaciones

Parámetros de Consulta

Entidad:

Municipio:

[Nuevo Proyecto](#)

Proyectos Registrados

Recurso	Proyecto	Folio	Número	Programa	Presupuesto	Localidad	Ramo	Institución Ejecutora
Aportaciones Federales (8)								
Aportaciones Federales	Construcción De Plazuela Agr. San Yara Rivera	COA16160100634883	1638F010	1005 - FORTAMUN	500,000.00	Zaragoza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA
Aportaciones Federales	Construcción De Piedras Comemorativas En El Municipio De Zaragoza Coahuila	COA16160100636532	1638F016	1005 - FORTAMUN	80,000.00	Zaragoza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA
Aportaciones Federales	Adquisición E Instalación De Señalamientos Viales	COA16160100636670	1638F009	1005 - FORTAMUN	67,000.00	Zaragoza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA
Aportaciones Federales	Adquisición De Carpeta Para Bacheo	COA16160100636816	1638F003	1005 - FORTAMUN	250,000.00	Zaragoza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA
Aportaciones Federales	Adquisición De Reloj Para La Iglesia San Fernando De Rozas	COA16160100636896	1638F008	1005 - FORTAMUN	75,000.00	Zaragoza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA
Aportaciones Federales	Mantenimiento Y Rehabilitación De Bombas	COA16160100636979	1638F002	1005 - FORTAMUN	250,000.00	Zaragoza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA
Aportaciones Federales	Proyectos Municipalizados Y Agronegocios	COA16160100637854	1638F006	1005 - FORTAMUN	300,000.00	Zaragoza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de Zaragoza coahuila
Aportaciones Federales	Reposición De Luminarias Y Mantenimiento Del Alumbrado Publico	COA16160100637873	1638F005	1005 - FORTAMUN	120,000.00	Zaragoza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de Zaragoza coahuila



Seguimiento y Control

SUAÑO: COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL Z

Seguimiento y Control [Cerrar](#)



Ciclo:

Parámetros de Consulta

Entidad:

Municipio:

[Nuevo Proyecto](#)

Proyectos Registrados

Presupuesto	Localidad	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo	Estatus Proyecto	Estatus Avance	Avance	Cancelar	Suspender/ Activar	Terminar
TAMU		33-Aportaciones Federales f				Validado				
500,000.00	Zaragoza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	En Ejecución	Validado	✓	✖	⊖	➡
80,000.00	Zaragoza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	En Ejecución	Validado	✓	✖	⊖	➡
67,000.00	Zaragoza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA	Otros proyectos de Inversión	En Ejecución	Validado	✓	✖	⊖	➡
250,000.00	Zaragoza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA	Otros Programas de Inversión	En Ejecución	Validado	✓	✖	⊖	➡
75,000.00	Zaragoza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA	Otros proyectos de Inversión	En Ejecución	Validado	✓	✖	⊖	➡
250,000.00	Zaragoza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA	Otros proyectos de Inversión	En Ejecución	Validado	✓	✖	⊖	➡
300,000.00	Zaragoza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de Zaragoza coahuila	Otros proyectos de Inversión	En Ejecución	Validado	✓	✖	⊖	➡
120,000.00	Zaragoza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de Zaragoza coahuila	Programa de Inversión de Mantenimiento	En Ejecución	Validado	✓	✖	⊖	➡



Detalle del Proyecto

Guardar Cambios

El símbolo (*) indica que el valor es requerido

Destino del Gasto

Nivel de cobertura del proyecto: * Localidad

Entidad Federativa: * Coahuila de Zaragoza

Municipio: Zaragoza

Localidad: Zaragoza

Ambito: Urbano

Georeferenciación

Latitud: 282914

Longitud: 1005500

Aprobado: * 67000

[+] Agregar Fuente de Financiamiento

(Se puede agregar más de una fuente de financiamiento)

Tipo Recurso	Programa Fondo Convenio	Convenio Especifico	Estructura Programatica	Ramo	Monto	Porcenta
2 - APORTACIONES FEDERALES	FORTAMUN - 1005		416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"/2 - Desarrollo Social/2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad/7 - Desarrollo Regional	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	67000	%100.00

Tipo de Programa o Proyecto: * Otros proyectos de Inversión

Nombre del Proyecto: * ADQUISICION E INSTALACION DE SEÑALAMIENTOS VIALES

Clasificación del Proyecto: * 3 - Transportes y vialidades

Dirección: MUNICIPIO DE ZARAGOZA ZONA URBANA

Detalles del Proyecto

Número del Proyecto: 1638F009

Fecha de Inicio del Proyecto: * 01.04.2016

Fecha Estimada de Término: 06.2016

Concurrencia de Recursos: Coparticipación Federal-Municipal

Institución Ejecutora: * MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA

Beneficios esperados del proyecto: * DAR MEJOR VIALIDAD A LOS AUTOMOVILISTAS

Población atendida: 5000

Avance Físico

Unidad de Medida: * Piezas - 17

Otra unidad de medida:

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre


Período	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejerc
Primer Trimestre	2016	\$67,000.00	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00	
Segundo Trimestre	2016	\$67,000.00	\$67,000.00	\$67,000.00	\$49,300.00	
Tercer Trimestre	2016	\$67,000.00	\$67,000.00	\$67,000.00	\$49,300.00	
Cuarto Trimestre	2016	\$67,000.00	\$67,000.00	\$67,000.00	\$49,300.00	

Avance Físico Acumulado al Trimestre

Período	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Piezas	0.00	%0.00	NO SE REALIZO PAGO AL PRIM
Segundo Trimestre	Piezas	40.00	%73.58	
Tercer Trimestre	Piezas	40.00	%73.58	ADQUISICION DE SEÑALAMIE
Cuarto Trimestre	Piezas	40.00	%73.58	

Localización

Latitud: 28.487222
 Longitud: -100.916666
 Dirección: MUNICIPIO DE ZARAGOZA ZONA URBANA

 [Ver dirección](#)

Fotografías

FOTOGRAFIAS POR ETAPA DEL PROYECTO [Descargar](#)

INICIO



SEGUIMIENTO



CONCLUSIÓN



Información de obra por contrato o administración directa

Tipo de obra	Número	Contratista	Convocante	Monto	Importe modificado
Administración directa	1638F		MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA	\$67,000.00	\$67,000.00
Total:				\$67,000.00	\$67,000.00

Flujo de Revisión.

Registro		Entidad Federativa	Coordinador del Fondo	UED	
Usuario	Nombre	Fecha	Periodo	Observaciones	
MZC850101HD3	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA	2017-01-15 12:40:45	Cuarto Trimestre	SISTEMA: Pasa al siguiente	
MZC850101HD3	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA	2017-01-15 12:40:40	Cuarto Trimestre	SE SOLICITA VALIDACION	
MZC850101HD3	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA	2016-10-15 02:58:04	Tercer Trimestre	SISTEMA: Pasa al siguiente	
MZC850101HD3	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA	2016-10-15 02:57:53	Tercer Trimestre	SE SOLICITA VALIDACION	
MZC850101HD3	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA	2016-07-14 02:32:32	Segundo Trimestre	SE ENVIA A VALIDAR	
MZC850101HD3	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA	2016-04-14 02:42:34	Primer Trimestre	SE ENVIA A VALIDAR	

Detalle del Proyecto

Guardar Cambios

El símbolo (*) indica que el valor es requerido

Destino del Gasto

Nivel de cobertura del proyecto: * Localidad

Entidad Federativa: * Coahuila de Zaragoza

Municipio: Zaragoza

Localidad: Zaragoza

Ámbito: Urbano

Georeferenciación

Latitud: 282914

Longitud: 1005500

Aprobado: * 75000

[+] Agregar Fuente de Financiamiento

(Se puede agregar más de una fuente de financiamiento)

Tipo Recurso	Programa Fondo Convenio	Convenio Especifico	Estructura Programatica	Ramo	Monto	Porcenta
2 - APORTACIONES FEDERALES	FORTAMUN - 1005		416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"/2 - Desarrollo Social/2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad/7 - Desarrollo Regional	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	75000	%100.00

Tipo de Programa o Proyecto: * Otros proyectos de Inversión

Nombre del Proyecto: * ADQUISICION DE RELOJ PARA LA IGLESIA SAN FERNANDO DE ROSAS

Clasificación del Proyecto: * 6 - Cultura y turismo

Dirección: Ignacio Aldama,103,Zona Centro,26450,Zaragoza,Coahuila de Zaragoza,México

Detalles del Proyecto

Número del Proyecto: 1638F008

Fecha de Inicio del Proyecto: * 02.03.2016

Fecha Estimada de Término: 05.2016

Concurrencia de Recursos: Coparticipación Federal-Municipal

Institución Ejecutora: * MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA

Beneficios esperados del proyecto: * EMBELLECER LOS ESPACIOS CULTURALES E HISTÓRICOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA

Población atendida: 5000

Avance Físico

Unidad de Medida: * Piezas - 17

Otra unidad de medida:

PROYECTO RELOJ AL 4 TO TRIMESTRE 2016

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre


Periodo	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejerc
Primer Trimestre	2016	\$75,000.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$50,000.00	
Segundo Trimestre	2016	\$75,000.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$75,000.00	
Tercer Trimestre	2016	\$75,000.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$75,000.00	
Cuarto Trimestre	2016	\$75,000.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$75,000.00	

Avance Físico Acumulado al Trimestre

Periodo	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Piezas	1.00	%100.00	YA SE ENCUENTRA INSTALADO
Segundo Trimestre	Piezas	1.00	%100.00	ESTA OBRA YA ESTA PAGADA Y
Tercer Trimestre	Piezas	1.00	%100.00	ESTA OBRA SE ENCUENTRA OP
Cuarto Trimestre	Piezas	1.00	%100.00	OBRA TERMINADA AL 100%

Localización

Latitud: 28.4882411
 Longitud: -100.9183833
 Dirección: Ignacio Aldama,103,Zona Centro,26450,Zaragoza,Coahuila de Zaragoza,México

 [Ver dirección](#)

Fotografías

FOTOGRAFIAS POR ETAPA DEL PROYECTO

 [Descargar](#)



Información de obra por contrato o administración directa

Tipo de obra	Número	Contratista	Convocante	Monto	Importe modificado
Administración directa	<u>1638F008</u>	-	MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA	\$75,000.00	\$75,000.00
Total:				\$75,000.00	\$75,000.00

Flujo de Revisión.

Estatus de la Solicitud Validado

Registro		Entidad Federativa	Coordinador del Fondo	UED	
Usuario	Nombre	Fecha	Periodo	Observaciones	
MZC850101HD3	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA	2017-01-14 10:22:03	Cuarto Trimestre	SISTEMA: Pasa al sigue	
MZC850101HD3	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA	2017-01-14 10:21:57	Cuarto Trimestre	SE SOLICITA VALIDACION	
MZC850101HD3	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA	2016-10-15 02:33:57	Tercer Trimestre	SISTEMA: Pasa al sigue	
MZC850101HD3	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA	2016-10-15 02:33:48	Tercer Trimestre	SE SOLICITA VALIDACION	
MZC850101HD3	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA	2016-07-14 02:12:32	Segundo Trimestre	SISTEMA: Pasa al sigue	
MZC850101HD3	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA	2016-07-14 02:12:24	Segundo Trimestre	SE ENVIA A VALIDAR	

Detalle del Proyecto

Guardar Cambios

El símbolo (*) indica que el valor es requerido

Destino del Gasto

Nivel de cobertura del proyecto: * Localidad
 Entidad Federativa: * Coahuila de Zaragoza
 Municipio: Zaragoza
 Localidad: Zaragoza

Ámbito: Urbano

Georeferenciación

Latitud: 282914
 Longitud: 1005500

Aprobado: * 80000

[+] Agregar Fuente de Financiamiento

(Se puede agregar más de una fuente de financiamiento)

Tipo Recurso	Programa Fondo Convenio	Convenio Especifico	Estructura Programatica	Ramo	Monto	Porcenta
2 - APORTACIONES FEDERALES	FORTAMUN - 1005		416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"/2 - Desarrollo Social/2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad/7 - Desarrollo Regional	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	80000	%100.00

Tipo de Programa o Proyecto: * Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica

Nombre del Proyecto: * CONSTRUCCIÓN DE PIEDRAS CONMEMORATIVAS EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA

Clasificación del Proyecto: * 6 - Cultura y turismo

Dirección: Mariano Escobedo,111,Zona Centro,26450,Zaragoza,Coahuila de Zaragoza,México

Detalles del Proyecto

Número del Proyecto: 1638F016
 Fecha de Inicio del Proyecto: * 10.02.2016
 Fecha Estimada de Término: 09.2016
 Concurrencia de Recursos: Coparticipación Federal-Municipal
 Institución Ejecutora: * MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA
 Beneficios esperados del proyecto: * ATRAER MAS TURISTAS AL MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA
 Población atendida: 5000

Avance Físico

Unidad de Medida: * Piezas - 17
 Otra unidad de medida:

Avances



Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

Período	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejerc
Primer Trimestre	2016	\$80,000.00	\$80,000.00	\$40,000.06	\$40,000.06	
Segundo Trimestre	2016	\$80,000.00	\$80,000.00	\$40,000.06	\$40,000.06	
Tercer Trimestre	2016	\$80,000.00	\$80,000.00	\$40,000.06	\$40,000.06	
Cuarto Trimestre	2016	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$40,000.06	

Avance Físico Acumulado al Trimestre

Período	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Piezas	2.00	%50.00	CONSTRUCCION DE PLATAFOR
Segundo Trimestre	Piezas	2.00	%50.00	NO SE PRODUJO NINGUN AVAN
Tercer Trimestre	Piezas	2.00	%50.00	NO SE PRODUJO NINGUN AVAN
Cuarto Trimestre	Piezas	2.00	%100.00	OBRA TERMINADA AL 100%

Localización

Latitud: 28.4939164
 Longitud: -100.920213
 Dirección: Mariano Escobedo,111,Zona Centro,26450,Zaragoza,Coahuila de Zaragoza,México

[Ver dirección](#)

Fotografías

FOTOGRAFÍAS POR ETAPA DEL PROYECTO [Descargar](#)

INICIO

SEGUIMIENTO

CONCLUSIÓN

Información de obra por contrato o administración directa

Tipo de obra	Número	Contratista	Convocante	Monto	Importe modificado
Administración directa	1638F016		MZC850101HD3	\$80,000.00	\$80,000.00
Total:				\$80,000.00	\$80,000.00

Flujo de Revisión.

Estatus de la Solicitud: Validado

Registro		Entidad Federativa	Coordinador del Fondo	UED	
Usuario	Nombre	Fecha	Periodo	Observaciones	
MZC850101HD3	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA	2017-01-14 10:20:55	Cuarto Trimestre	SISTEMA: Pasa al siguiente	
MZC850101HD3	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA	2017-01-14 10:20:50	Cuarto Trimestre	SE SOLICITA VALIDACION	
MZC850101HD3	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA	2016-10-15 02:31:30	Tercer Trimestre	SISTEMA: Pasa al siguiente	
MZC850101HD3	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA	2016-10-15 02:31:23	Tercer Trimestre	SE SOLICITA VALIDACION	
MZC850101HD3	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA	2016-07-14 02:09:13	Segundo Trimestre	SISTEMA: Pasa al siguiente	
MZC850101HD3	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA	2016-07-14 02:08:58	Segundo Trimestre	SE ENVIA A VALIDAR	

Actualización del Proyecto

Detalle del Proyecto

Guardar Cambios

El símbolo (*) indica que el valor es requerido

Destino del Gasto

Nivel de cobertura del proyecto: * Localidad
 Entidad Federativa: * Coahuila de Zaragoza
 Municipio: Zaragoza
 Localidad: Zaragoza

Ámbito: Urbano

Georeferenciación

Latitud: 282914
 Longitud: 1005500

Aprobado: * 120000

[+] Agregar Fuente de Financiamiento

(Se puede agregar más de una fuente de financiamiento)

Tipo Recurso	Programa Fondo Convenio	Convenio Especifico	Estructura Programatica	Ramo	Monto	Porcenta
2 - APORTACIONES FEDERALES	FORTAMUN - 1005		416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"/2 - Desarrollo Social/2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad/7 - Desarrollo Regional	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	120000	%100.00

Tipo de Programa o Proyecto: * Programa de Inversión de Mantenimiento

Nombre del Proyecto: * reposición de luminarias y mantenimiento del alumbrado publico

Clasificación del Proyecto: * 9 - Seguridad

Dirección: area urbana y rural del municipio de Zaragoza coahuila

Detalles del Proyecto

Número del Proyecto: 1638f005
 Fecha de Inicio del Proyecto * 01.02.2016
 Fecha Estimada de Término: 12.2016
 Concurrencia de Recursos: Coparticipación Federal-Municipal
 Institución Ejecutora: * municipio de Zaragoza coahuila
 Beneficios esperados del proyecto: * mantener alumbrado los espacios publicos, las vialidades para una mayor seguridad para las personas
 Población atendida : 12000

Avance Físico

Unidad de Medida: * Luminaria - 20
 Otra unidad de medida:

PROYECTO LUMINARIAS AL 4 TO TRIMESTRE 2016

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

Período	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejerc
Primer Trimestre	2016	\$120,000.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$64,700.00	
Segundo Trimestre	2016	\$120,000.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$97,040.80	
Tercer Trimestre	2016	\$180,000.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$178,291.28	
Cuarto Trimestre	2016	\$247,641.88	\$247,641.88	\$247,641.88	\$247,641.88	

Avance Físico Acumulado al Trimestre


Período	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Luminaria	30.00	%50.00	no solo se han cambiado lumin fotoceldas
Segundo Trimestre	Luminaria	45.00	%80.87	
Tercer Trimestre	Luminaria	20.00	%100.00	
Cuarto Trimestre	Luminaria	100.00	%100.00	PROYECTO TERMINADO

Localización

Latitud: 28.487222

Longitud: -100.916666

Dirección: area urbana y rural del municipio de Zaragoza coahuila

 [Ver dirección](#)

Fotografías

FOTOGRAFÍAS POR ETAPA DEL PROYECTO [Descargar](#)

INICIO



SEGUIMIENTO



CONCLUSIÓN



Información de obra por contrato o administración directa

Tipo de obra	Número	Contratista	Convocante	Monto	Importe modificado
Administración directa	<u>1638f005</u>	-	municipio de zaragoza coahuila	\$247,641.88	\$247,641.88
Total:				\$247,641.88	\$247,641.88

Flujo de Revisión.

Estatus de la Solicitud Validado

Registro		Entidad Federativa	Coordinador del Fondo	UED	
Usuario	Nombre	Fecha	Periodo	Observaciones	
MZC850101HD3	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA	2017-01-15 12:35:42	Cuarto Trimestre	SISTEMA: Pasa al sigue	
MZC850101HD3	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA	2017-01-15 12:35:06	Cuarto Trimestre	SE SOLICITA VALIDACION	
MZC850101HD3	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA	2016-10-15 02:45:51	Tercer Trimestre	SISTEMA: Pasa al sigue	
MZC850101HD3	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA	2016-10-15 02:45:39	Tercer Trimestre	SE SOLICITA VALIDACION	
MZC850101HD3	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA	2016-07-14 02:27:00	Segundo Trimestre	SISTEMA: Pasa al sigue	
MZC850101HD3	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA	2016-07-14 02:26:56	Segundo Trimestre	SE ENVIA A VALIDAR	

NIVEL FINANCIERO FONDO FORTAMUN AL 4 TO TRIMESTRE 2016



SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

- Formato Único
- Gestión de Proyectos
- Avances
- Consultas y Reportes
- Nivel Financiero
- Carga Nivel Financiero
- Análisis de Registro
- Reporte por Estado
- Consultas - Reportes
- Ficha Técnica de Indicadores
- Evaluaciones

Seguimiento y Control

SITIO: COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL Z

Seguimiento y Control

Filtros de Búsqueda

Entidad:

Municipio:

Ramo:

Programa:

Periodo:

Programas Cargados

Entidad	Municipio	Estatus Avance	Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Ramo	Descripción	Programa
Coahuila de Zaragoza	Zaragoza	Validado	2016	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN
Coahuila de Zaragoza	Zaragoza	Validado	2016	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN
Coahuila de Zaragoza	Zaragoza	Validado	2016	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN
Coahuila de Zaragoza	Zaragoza	Validado	2016	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN
Coahuila de Zaragoza	Zaragoza	Validado	2016	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN
Coahuila de Zaragoza	Zaragoza	Validado	2016	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN
Coahuila de Zaragoza	Zaragoza	Validado	2016	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN
Coahuila de Zaragoza	Zaragoza	Validado	2016	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN

Exportar a Excel Actualizar Cambios

javascript:registrarAvance(476287,true)

W

P

9

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

Periodo	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejerc
Primer Trimestre	2016	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$390,798.18	
Segundo Trimestre	2016	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$390,798.18	
Tercer Trimestre	2016	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$390,798.18	
Cuarto Trimestre	2016	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	

Avance Físico Acumulado al Trimestre

Periodo	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Otros	1.00	%21.84	construccion de plazoleta
Segundo Trimestre	Otros	1.00	%60.37	CONSTRUCCION DE PLAZOLETA
Tercer Trimestre	Otros	1.00	%60.37	CONSTRUCCION DE PLAZOLETA
Cuarto Trimestre	Otros	1.00	%100.00	OBRA TERMINADA AL 100%

Localización

Latitud: 28.4859051
 Longitud: -100.9163426
 Dirección: Ignacio Zaragoza Sur,708,Zona Centro,26450,Zaragoza,Coahuila de Zaragoza,México

 [Ver dirección](#)

Fotografías

FOTOGRAFIAS POR ETAPA DEL PROYECTO [Descargar](#)

INICIO



SEGUIMIENTO



CONCLUSIÓN



Información de obra por contrato o administración directa

Tipo de obra	Número	Contratista	Convocante	Monto	Importe modificado
Administración directa	1638F010		MZC850101HD3	\$500,000.00	\$500,000.00
Total:				\$500,000.00	\$500,000.00

Flujo de Revisión.

Estatus de la Solicitud: Validado

Registro	Entidad Federativa	Coordinador del Fondo	UED	
Usuario	Nombre	Fecha	Periodo	Observaciones
MZC850101HD3	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA	2017-01-14 10:37:30	Cuarto Trimestre	SISTEMA: Pasa al siguiente
MZC850101HD3	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA	2017-01-14 10:37:26	Cuarto Trimestre	SE SOLICITA VALIDACION
MZC850101HD3	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA	2016-10-15 02:51:42	Tercer Trimestre	SISTEMA: Pasa al siguiente
MZC850101HD3	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA	2016-10-15 02:51:37	Tercer Trimestre	SE SOLICITA VALIDACION
MZC850101HD3	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA	2016-07-14 02:29:21	Segundo Trimestre	SISTEMA: Pasa al siguiente
MZC850101HD3	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA	2016-07-14 02:29:17	Segundo Trimestre	SE ENVIA A VALIDAR

Seguimiento y Control

Inicio: COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL Z

Seguimiento y Control

- Formato Único
- Gestión de Proyectos
- Avances
- Consultas y Reportes
- Nivel Financiero
- Carga Nivel Financiero
- Análisis de Registro
- Reporte por Estado
- Comprobación - Reportes de Gasto
- Ficha Técnica de Índice
- Evaluaciones

Ciclo:

Filtros de Búsqueda

Entidad:

Municipio:

Ramo:

Programa:

Periodo:

Consultar

Borrar Filtros

Programas Cargados

Descripción	Fondos		Dependencia Ejecutora	Reintegrados	Tipo Gasto	Partida Generica
	Programa	Fondo				
				\$ 0.00	\$ 0.00	
	FORTAMUN		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA COAHUILA/..	0	0 1 - Gasto corriente	122 - Sueldos base al personal eventual
	FORTAMUN		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA COAHUILA/..	0	0 1 - Gasto corriente	132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
	FORTAMUN		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA COAHUILA/..	0	0 1 - Gasto corriente	211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina
	FORTAMUN		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA COAHUILA/..	0	0 1 - Gasto corriente	246 - Material eléctrico y electrónico
	FORTAMUN		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA COAHUILA/..	0	0 1 - Gasto corriente	249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación
	FORTAMUN		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA COAHUILA/..	0	0 1 - Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos
	FORTAMUN		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA COAHUILA/..	0	0 1 - Gasto corriente	282 - Materiales de seguridad pública

Exportar a Excel Actualizar Cambios



Seguimiento y Control

Oficina: COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL Z

Seguimiento y Control

- Formato Único
- Gestión de Proyectos
- Asignación de Proyecto
- Avances y Reportes
- Control de Ejecución
- Nivel Financiero
- Campana Nivel Financiero
- Análisis de Registro
- Reporte por Estado
- Consultas - Reportes
- Ficha Técnica de Indicadores
- Evaluaciones

Filtros de Búsqueda

Entidad:

Municipio:

Ramo:

Programa:

Período:

Consultar

Borrar Filtros

Programas Cargados

Partidas	Partida Genérica	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Avance Financiero			Avance	Observaciones
						Despejado	Ejercido	Pagado		
		\$ 6,962,264.81	\$ 6,962,264.81	\$ 6,962,264.81	\$ 6,962,264.81	\$ 6,962,264.81	\$ 6,962,264.81	\$ 6,962,264.81		
		\$ 263,580.76	\$ 263,580.76	\$ 263,580.76	\$ 263,580.76	\$ 263,580.76	\$ 263,580.76	\$ 263,580.76	% 100.00	
		\$ 1,344,771.67	\$ 1,344,771.67	\$ 1,344,771.67	\$ 1,344,771.67	\$ 1,344,771.67	\$ 1,344,771.67	\$ 1,344,771.67	% 100.00	
		\$ 175,125.17	\$ 175,125.17	\$ 175,125.17	\$ 175,125.17	\$ 175,125.17	\$ 175,125.17	\$ 175,125.17	% 100.00	
		\$ 178,291.10	\$ 178,291.10	\$ 178,291.10	\$ 178,291.10	\$ 178,291.10	\$ 178,291.10	\$ 178,291.10	% 100.00	
		\$ 942,134.85	\$ 942,134.85	\$ 942,134.85	\$ 942,134.85	\$ 942,134.85	\$ 942,134.85	\$ 942,134.85	% 100.00	
		\$ 115,755.59	\$ 115,755.59	\$ 115,755.59	\$ 115,755.59	\$ 115,755.59	\$ 115,755.59	\$ 115,755.59	% 100.00	
		\$ 22,504.00	\$ 22,504.00	\$ 22,504.00	\$ 22,504.00	\$ 22,504.00	\$ 22,504.00	\$ 22,504.00	% 100.00	

Exportar a Excel Actualizar Cambios

Pregúntame cualquier cosa

Actualización del Proyecto

Detalle del Proyecto

Guardar Cambios

El símbolo (*) indica que el valor es requerido

Destino del Gasto

Nivel de cobertura del proyecto: * Localidad

Entidad Federativa: * Coahuila de Zaragoza

Municipio: Zaragoza

Localidad: Zaragoza

Ámbito: Urbano

Georeferenciación

Latitud: 282914

Longitud: 1005500

Aprobado: * 500000

[+] Agregar Fuente de Financiamiento

(Se puede agregar más de una fuente de financiamiento)

Tipo Recurso	Programa Fondo Convenio	Convenio Especifico	Estructura Programatica	Ramo	Monto	Porcenta
2 - APORTACIONES FEDERALES	FORTAMUN - 1005		416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"/2 - Desarrollo Social/2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad/7 - Desarrollo Regional	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	500000	%100.00

Tipo de Programa o Proyecto: * Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica

Nombre del Proyecto: * CONSTRUCCIÓN DE PLAZOLETA ARQ. SAUL VARA RIVERA

Clasificación del Proyecto: * 6 - Cultura y turismo

Dirección: Ignacio Zaragoza Sur,708,Zona Centro,26450,Zaragoza,Coahuila de Zaragoza,México

Detalles del Proyecto

Número del Proyecto: 1638F010

Fecha de Inicio del Proyecto * 01.02.2016

Fecha Estimada de Término: 12.2016

Concurrencia de Recursos: Coparticipación Federal-Municipal

Institución Ejecutora: * MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA

Beneficios esperados del proyecto: * BRINDAR A LA POBLACIÓN UNA MEJORA EN LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO

Población atendida : 5000

Avance Físico

Unidad de Medida: * Otros - 21

Otra unidad de medida:

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre


Período	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejerc
Primer Trimestre	2016	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$30,000.00	
Segundo Trimestre	2016	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$35,000.00	
Tercer Trimestre	2016	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$63,336.00	
Cuarto Trimestre	2016	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$90,132.00	

Avance Físico Acumulado al Trimestre

Período	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Metros cúbicos	0.00	%0.00	
Segundo Trimestre	Metros cúbicos	14.00	%12.66	
Tercer Trimestre	Metros cúbicos	14.00	%25.33	
Cuarto Trimestre	Metros cúbicos	16.00	%36.05	

Localización

Latitud: 28.487222
 Longitud: -100.916666
 Dirección: ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA

 [Ver dirección](#)

Fotografías

FOTOGRAFÍAS POR ETAPA DEL PROYECTO

 [Descargar](#)



Información de obra por contrato o administración directa

Tipo de obra	Número	Contratista	Convocante	Monto	Importe modificado
Administración directa	1638F003	-	MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA	\$250,000.00	\$250,000.00
Total:				\$250,000.00	\$250,000.00

Flujo de Revisión.

Estatus de la Solicitud: Validado

Registro		Entidad Federativa	Coordinador del Fondo	UED	
Usuario	Nombre	Fecha	Periodo	Observaciones	
MZC850101HD3	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA	2017-01-15 12:31:10	Cuarto Trimestre	SISTEMA: Pasa al siguiente	
MZC850101HD3	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA	2017-01-15 12:31:05	Cuarto Trimestre	SE SOLICITA VALIDACION	
MZC850101HD3	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA	2016-10-15 02:36:38	Tercer Trimestre	SISTEMA: Pasa al siguiente	
MZC850101HD3	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA	2016-10-15 02:36:31	Tercer Trimestre	SE SOLICITA VALIDACION	
MZC850101HD3	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA	2016-07-14 02:20:26	Segundo Trimestre	SISTEMA: Pasa al siguiente	
MZC850101HD3	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA	2016-07-14 02:20:12	Segundo Trimestre	SE ENVIA A VALIDAR	

Actualización del Proyecto

Detalle del Proyecto

Guardar Cambios

El símbolo (*) indica que el valor es requerido

Destino del Gasto

Nivel de cobertura del proyecto: * Localidad

Entidad Federativa: * Coahuila de Zaragoza

Municipio: Zaragoza

Localidad: Zaragoza

Ámbito: Urbano

Georeferenciación

Latitud: 282914

Longitud: 1005500

Aprobado: * 250000

[+] Agregar Fuente de Financiamiento

(Se puede agregar más de una fuente de financiamiento)

Tipo Recurso	Programa Fondo Convenio	Convenio Especifico	Estructura Programatica	Ramo	Monto	Porcenta
2 - APORTACIONES FEDERALES	FORTAMUN - I005		416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"/2 - Desarrollo Social/2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad/7 - Desarrollo Regional	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	250000	%100.00

Tipo de Programa o Proyecto: * Otros Programas de Inversión

Nombre del Proyecto: * ADQUISICION DE CARPETA PARA BACHEO

Clasificación del Proyecto: * 3 - Transportes y vialidades

Dirección: ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA

Detalles del Proyecto

Número del Proyecto: 1638F003

Fecha de Inicio del Proyecto * 01.04.2016

Fecha Estimada de Término: 09.2016

Concurrencia de Recursos: Coparticipación Federal-Municipal

Institución Ejecutora: * MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA

Beneficios esperados del proyecto: * BRINDAR MEJORES VIALIDADES A LOS AUTOMOVILISTAS

Población atendida: 5000

Avance Físico

Unidad de Medida: * Metros cúbicos - 14

Otra unidad de medida:

PROYECTO CARPETA PARA BACHEO AL 4 TO TRIMESTRE 2016

INDICADOR

4-TO TRIMESTRE 2016 FORTAMUN

INDICE EN EL EJERCICIO DE RECURSOS

Avance de Indicadores						
Información general del Proyecto y estatus del flujo						
Registro de Metas						
Periodo	Meta Programada			Avance		
	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador
Primer Trimestre	17.3	1155737.3	6692264.8	17.3	1155737.3	6692264.8
Segundo Trimestre	44	2946460.3	6692264.8	40.5	2712852.7	6692264.8
Tercer Trimestre	74.7	5001342.3	6692264.8	70.7	4732314.23	6692264.8
Cuarto Trimestre	100	6692264.8	6692264.8	100	6962264.81	6962264.81

Flujo de Revisión.			
Estatus de la Solicitud		Validado	
Registro	Entidad Federativa	Coordinador del Fondo	UED
Usuario	Nombre	Fecha	Observaciones
MZC850101HD3	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA	2017-01-14 10:41:44	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MZC850101HD3	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA	2017-01-14 10:41:31	SE SOLICITA VALIDACION

INDICADOR

4-TO TRIMESTRE 2016 FORTAMUN

PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS METAS

Avance de Indicadores						
Información general del Proyecto y estatus del flujo						
Registro de Metas						
Periodo	Meta Programada			Avance		
	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador
Primer Trimestre	89.5	21.1	23.5	89.5	21.1	23.5
Segundo Trimestre	97.2	53.9	55.5	85.8	51.1	59.5
Tercer Trimestre	99.9	80.7	80.8	91.34	78.1	85.5
Cuarto Trimestre	100	100	100	100	100	100

Flujo de Revisión.			
Estatus de la Solicitud		Validado	
Registro	Entidad Federativa	Coordinador del Fondo	UED
Usuario	Nombre	Fecha	Observaciones
MZC850101HD3	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA	2017-01-14 10:38:53	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MZC850101HD3	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA	2017-01-14 10:38:47	SE SOLICITA VALIDACION

INDICADOR

4-TO TRIMESTRE 2016 FORTAMUN

INDICE DE APLICACIÓN PRIORITARIA DE RECURSOS

Avance de Indicadores x

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Registro de Metas

Periodo	Meta Programada			Avance		
	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador
Anual	100	6962264.81	6962264.81	100	6962264.81	6962264.81

Flujo de Revisión.

Estatus de la Solicitud: Validado

Registro	Entidad Federativa	Coordinador del Fondo	UED
Usuario	Nombre	Fecha	Observaciones
MZC850101HD3	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA	2017-01-14 10:40:44	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MZC850101HD3	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA	2017-01-14 10:40:38	SE SOLICITA VALIDACION

INDICADOR

4-TO TRIMESTRE 2016 FORTAMUN

INDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA

Avance de Indicadores						
Información general del Proyecto y estatus del flujo						
Registro de Metas						
Periodo	Meta Programada			Avance		
	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador
Primer Semestre	.2	3481132.4	21746714.5	.2	3481132.4	16782019
Segundo Semestre	.2	6962264.8	43493429	.16	6962264.81	41672935.87

Flujo de Revisión.																	
Estatus de la Solicitud	Validado																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Registro</th> <th>Entidad Federativa</th> <th>Coordinador del Fondo</th> <th>UED</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Usuario</td> <td>Nombre</td> <td>Fecha</td> <td>Observaciones</td> </tr> <tr> <td>MZC850101HD3</td> <td>COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA</td> <td>2017-01-14 10:59:30</td> <td>SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.</td> </tr> <tr> <td>MZC850101HD3</td> <td>COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA</td> <td>2017-01-14 10:59:23</td> <td>SE SOLICITA VALIDACION</td> </tr> </tbody> </table>		Registro	Entidad Federativa	Coordinador del Fondo	UED	Usuario	Nombre	Fecha	Observaciones	MZC850101HD3	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA	2017-01-14 10:59:30	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	MZC850101HD3	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA	2017-01-14 10:59:23	SE SOLICITA VALIDACION
Registro	Entidad Federativa	Coordinador del Fondo	UED														
Usuario	Nombre	Fecha	Observaciones														
MZC850101HD3	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA	2017-01-14 10:59:30	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.														
MZC850101HD3	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA	2017-01-14 10:59:23	SE SOLICITA VALIDACION														

GESTION DE PROYECTOS FONDO FORTALECE AL 4 TO TRIMESTRE 2016

Seguimiento y Control
 Usuario: COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL Z
 Ciclo: 2016

Parámetros de Consulta
 Entidad: Coahuila de Zaragoza
 Municipio: Zaragoza
 Nuevo Proyecto

Recurso	Proyecto	Folio	Número	Programa	Presupuesto	Localidad	Ramo	Institución Ejecutora
Subsidios				U132 - Fondo par				MUNICIPIO
Subsidios (2)								
Subsidios	Prozamiento En Varias Calles De La Colonia Los Tamanales Y Colonia El Pinar En El Municipio De Zaragoza, Coahuila-4439	COA16160200673815		U132 - Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	1,739,723.36	Cobertura municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA
Subsidios	Ampliación De Red Eléctrica En Varias Calles De La Colonia San Angel En El Municipio De Zaragoza, Coahuila-4429	COA16160200675315		U132 - Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	1,260,276.64	Cobertura municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA



Seguimiento y Control

usuario: COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL Z

Seguimiento y Control | [Cerrar](#)



Ciclo: Z

Parámetros de Consulta

Entidad:

Municipio:

[Nuevo Proyecto](#)

Proyectos Registrados

Idio par	Presupuesto	Localidad	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo	Estatus Proyecto	Estatus Avance	Avance	Cancelar	Suspender/ Activar	Terminar
ra el de la Estatal y	1,739,723.36	Cobertura municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA	Otros proyectos de Inversión	En Ejecución	Validado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ra el de la Estatal y	1,260,276.64	Cobertura municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA	Otros proyectos de Inversión	En Ejecución	Validado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Detalle del Proyecto

Guardar Cambios

El símbolo (*) indica que el valor es requerido

Destino del Gasto

Nivel de cobertura del proyecto: *

Entidad Federativa: *

Municipio:

Localidad:

Ambito:

Georeferenciación

Latitud:

Longitud:

Aprobado: *

[+] Agregar Fuente de Financiamiento

(Se puede agregar más de una fuente de financiamiento)

Tipo Recurso	Programa Fondo Convenio	Convenio Especifico	Estructura Programatica	Ramo	Monto	Porcenta
1 - SUBSIDIOS	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal - U132		411 - Unidad de Política y Control Presupuestario/2 - Desarrollo Social/2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad/7 - Desarrollo Regional	23 - Provisiones Salariales y Económicas	1260276.64	%100.00

Tipo de Programa o Proyecto: *

Nombre del Proyecto: *

Clasificación del Proyecto: *

Dirección:

Detalles del Proyecto

Número del Proyecto:

Fecha de Inicio del Proyecto *

Fecha Estimada de Término:

Concurrencia de Recursos:

Institución Ejecutora: *

Beneficios esperados del proyecto: *

Población atendida :

Avance Físico

Unidad de Medida: *

Otra unidad de medida:

PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SAN ANGEL
AL 4 TO TRIMESTRE 2016

Avances



Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

Período	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejerc
Primer Trimestre						
Segundo Trimestre	2016	\$1,260,276.64	\$1,260,276.64	\$1,260,276.64	\$0.00	
Tercer Trimestre	2016	\$1,260,276.64	\$1,260,276.64	\$1,260,276.64	\$1,060,000.00	
Cuarto Trimestre	2016	\$1,276,000.00	\$1,276,000.00	\$1,276,000.00	\$1,276,000.00	

Avance Físico Acumulado al Trimestre

Período	Unidad de Medidad	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Metros Cuadrados			
Segundo Trimestre	Metros Cuadrados	0.00	%0.00	AUN NO SE EJECUTA LA OBRA
Tercer Trimestre	Metros Cuadrados	1.00	%80.00	LA UNIDAD DE MEDIDA SE CON ELECTRIFICACION
Cuarto Trimestre	Metros Cuadrados	1.00	%100.00	OBRA TERMINADA AL 100%

Localización

Latitud: 28.5066837
 Longitud: -100.918408
 Dirección: COLONIA SAN ANGEL

[Ver dirección](#)

Fotografías

FOTOGRAFIAS POR ETAPA DEL PROYECTO [Descargar](#)

INICIO

1 2 3

SEGUIMIENTO

IMAGEN NO DISPONIBLE

1 2 3

CONCLUSIÓN

IMAGEN NO DISPONIBLE

1 2 3

Información de obra por contrato o administración directa

Tipo de obra	Número	Contratista	Convocante	Monto	Importe modificado
				Total:	\$0.00
					\$0.00

Flujo de Revisión.

Estatus de la Solicitud: Validado

Registro	Entidad Federativa	Coordinador del Fondo	UED	
Usuario	Nombre	Fecha	Periodo	Observaciones
MZC850101HD3	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA	2017-01-13 12:24:25	Cuarto Trimestre	SISTEMA: Pasa al sigue
MZC850101HD3	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA	2017-01-13 12:24:20	Cuarto Trimestre	SE SOLICITA VALIDACION
MZC850101HD3	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA	2016-10-10 11:04:34	Tercer Trimestre	SISTEMA: Pasa al sigue
MZC850101HD3	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA	2016-10-10 11:04:19	Tercer Trimestre	SE SOLICITA VALIDACION
MZC850101HD3	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA	2016-07-15 01:19:54	Segundo Trimestre	SISTEMA: Pasa al sigue

PROYECTO PAVIMENTACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LOS MANANTIALES AL 4 TO TRIMESTRE 2016

Actualización del Proyecto

Detalle del Proyecto

Guardar Cambios

El símbolo (*) indica que el valor es requerido

Destino del Gasto

Nivel de cobertura del proyecto: *

Entidad Federativa: *

Municipio:

Localidad:

Ámbito:

Georeferenciación

Latitud:

Longitud:

Aprobado: *

[+] Agregar Fuente de Financiamiento

(Se puede agregar más de una fuente de financiamiento)

Tipo Recurso	Programa Fondo Convenio	Convenio Especifico	Estructura Programatica	Ramo	Monto	Porcenta
1 - SUBSIDIOS	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal - U132		411 - Unidad de Política y Control Presupuestario/2 - Desarrollo Social/2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad/7 - Desarrollo Regional	23 - Provisiones Salariales y Económicas	1739723.36	%100.00

Tipo de Programa o Proyecto: *

Nombre del Proyecto: *

Clasificación del Proyecto: *

Dirección:

Detalles del Proyecto

Número del Proyecto:

Fecha de Inicio del Proyecto *

Fecha Estimada de Término:

Concurrencia de Recursos:

Institución Ejecutora: *

Beneficios esperados del proyecto: *

Población atendida :

Avance Físico

Unidad de Medida: *

Otra unidad de medida:

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre


Período	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejerc
Primer Trimestre						
Segundo Trimestre	2016	\$1,739,723.36	\$1,739,723.36	\$1,739,723.36	\$500,000.00	
Tercer Trimestre	2016	\$1,739,723.36	\$1,739,723.36	\$1,739,723.36	\$774,816.00	
Cuarto Trimestre	2016	\$1,739,723.36	\$1,739,723.36	\$1,739,723.36	\$1,685,831.75	

Avance Físico Acumulado al Trimestre

Período	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Metros Cuadrados			
Segundo Trimestre	Metros Cuadrados		1.00	%0.00 ABONO O ESTIMACION
Tercer Trimestre	Metros Cuadrados		1.00	%30.00 CONSTRUCCION DE CORDONE
Cuarto Trimestre	Metros Cuadrados		1.00	%100.00 OBRA TERMINADA AL 100%

Localización

Latitud: 28.5020441
 Longitud: -100.9118185
 Dirección: Milagro,Zaragoza,Coahuila de Zaragoza,México

 [Ver dirección](#)

Fotografías

FOTOGRAFIAS POR ETAPA DEL PROYECTO [Descargar](#)



Información de obra por contrato o administración directa

Tipo de obra	Número	Contratista	Convocante	Monto	Importe modificado
Administración directa	1638FORT001	-	MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA	\$1,739,723.36	\$1,739,723.36
Total:				\$1,739,723.36	\$1,739,723.36

Flujo de Revisión.

Estatus de la Solicitud Validado

Registro		Entidad Federativa	Coordinador del Fondo	UED	
Usuario	Nombre	Fecha	Periodo	Observaciones	
MZC850101HD3	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA	2017-01-13 12:21:57	Cuarto Trimestre	SISTEMA: Pasa al siguiente	
MZC850101HD3	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA	2017-01-13 12:21:50	Cuarto Trimestre	SE SOLICITA VALIDACION	
MZC850101HD3	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA	2016-10-10 11:01:20	Tercer Trimestre	SISTEMA: Pasa al siguiente	
MZC850101HD3	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA	2016-10-10 11:00:52	Tercer Trimestre	SE SOLICITA VALIDACION	
MZC850101HD3	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA	2016-07-15 10:52:10	Segundo Trimestre	SISTEMA: Pasa al siguiente	
MZC850101HD3	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA	2016-07-15 10:49:49	Segundo Trimestre	SE ENVIA PARA VALIDAR	

NIVEL FINANCIERO FONDO FORTALECE AL 4 TO TRIMESTRE 2016

S.H.C.P. - Secretaría de Hacienda y Crédito Público - Google Chrome

Secretaría de Hacienda y Crédito Público [MX] | https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/sps/fMenu.jsp



SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

- Formato Único
- Gestión de Proyectos
- Avances
- Consultas y Reportes
- Nivel Financiero
- Carga Nivel Financiero
- Análisis de Registro
- Reporte por Estado
- Ficha Técnica de Indicadores
- Evaluaciones

Seguimiento y Control

SUBIHO: COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL Z

Ciclo: 2016

Filtros de Búsqueda

Entidad:

Municipio:

Rango:

Programa:

Periodo:

Consultar

Borrar Filtros

Programas Cargados

Entidad	Municipio	Entidad Avance	Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Rango	Descripción	Programa
<input checked="" type="checkbox"/> Coahuila de Zaragoza	Zaragoza	Validado	2016	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U132 Fondo para el Fortalecimiento Municipal
<input type="checkbox"/> Coahuila de Zaragoza	Zaragoza	Validado	2016	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U132 Fondo para el Fortalecimiento Municipal

Exportar a Excel

Actualizar Cambios

Preguntame cualquier cosa

W

9

P

W

9:36 ESP ES 23/01/2017

Filtros de Búsqueda

Entidad:

Municipio:

Ramo:

Programa:

Período:

Programas Cargados

Descripción	Fondos		Dependencia Ejecutora	Reintegros	Tipo Gasto	Partidas
	Programa Fondo	Convenio Especifico				
Para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y			MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA?	\$ 0.00		
Para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y			MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA?	0	0 2 - Gasto de Inversión	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización

- Formato Único
- Gestión de Proyectos
- Avances
- Consultas y Reportes
- Nivel Financiero
- Carga Nivel Financiero
- Análisis de Registro
- Reporte por Estado
- Ficha Técnica de Indic
- Evaluaciones

Filtros de Búsqueda

Entidad:

Municipio:

Ramo:

Programa:

Periodo:

Programas Cargados

Partidas	Avance Financiero						Observaciones
	Aprobado	Modificado	Recargable (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Partida Genérica							
	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	
4 - División de terrenos y construcción de obras urbanización	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	% 100.00