

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

| Responsable del Registro del Avance | Entidad Federativa | Municipio | Ramo | Unidad | Programa Presupuestal |
|-------------------------------------|--------------------|--------------|---|---|-----------------------|
| Municipio | Cohula de Zaragoza | Ramos Arizpe | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A | 1005 |
| Municipio | Cohula de Zaragoza | Ramos Arizpe | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A | 1005 |
| Municipio | Cohula de Zaragoza | Ramos Arizpe | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A | 1005 |
| Municipio | Cohula de Zaragoza | Ramos Arizpe | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A | 1005 |
| Municipio | Cohula de Zaragoza | Ramos Arizpe | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A | 1005 |

| Nombre del Programa Presupuestario | Fin | Función | Subfunción | Actividad Institucional | Nombre del Indicador |
|------------------------------------|-----------------------|---|---|---|--|
| FORTAMUN | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos |
| FORTAMUN | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Índice de Dependencia Financiera |
| FORTAMUN | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Índice de Dependencia Financiera |
| FORTAMUN | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Porcentaje de avance en las metas |
| FORTAMUN | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Índice en el Ejercicio de Recursos |

Indicadores

Método de Cálculo

Nivel del Indicador

Frecuencia de Medición

Unidad de Medida

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)

(Promedio de avances en las metas porcentuales de / Promedio de las metas programadas porcentuales de 1) * 100

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Fin

Anual

Fin

Anual

Propósito

Semestral

Propósito

Semestral

Componente

Trimestral

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Porcentaje

Otra

Otra

Otra

Porcentaje

Porcentaje

| Tipo | Dimensión del Indicador | Meta programa | Realizado en el Periodo | Meta y Avance al periodo Avance (%) | Justificación |
|-------------|-------------------------|---------------|-------------------------|--|---------------|
| Estratégico | Eficacia | 100 | | N/A | |
| Estratégico | Eficacia | 24 | | N/A | |
| Estratégico | Eficacia | 24 | 24 | 100 | |
| Estratégico | Eficacia | 42.4 | 42.4 | 100 | |
| Gestión | Eficacia | 27 | 27 | 100 | |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 66

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora |
|--------------------|--|--------------------|----------------------|--------------|---------------------|--------|------------------------|--|--------------------------------------|---|---------------------------|
| COA16160200476408 | Construcción De Subcomandancia | 162700123 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal | | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE |
| COA16160200476692 | Mejoramiento De La Comandancia De Policía De Ramos Arizpe | 162700124 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal | | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE |
| COA16160200489489 | Equipamiento De Pozo De Agua Potable En Colonia Haciendas 11 - 99249 | 99249 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE |
| COA161602004712794 | Drenaje Pluvial Plan De Guadalupe Escpa Uno - 174520 | 174520 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE |
| COA161602004718079 | Drenaje Pluvial Plan De Guadalupe Escpa 2 - 99694 | 99694 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE |
| COA161603004732593 | Construcción De Alberca Semilongica En El Gimnasio Municipal De Ramos Arizpe. | 162700130 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal | | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE |
| COA161603004732439 | Rehabilitación De La Alameda Central | 162700135 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal | | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE |
| COA161603004732457 | Construcción De Parque De Baseball En Ejido Fraustro | 162700136 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal | | Subsidios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE |
| COA161603004732722 | Recarpes En Diferentes Colonias De La Zona Urbana De La Ciudad De Ramos Arizpe | 162700134 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal | | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE |

| Tipo de Proyecto | Estado | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Avance Financiero | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-----------|------------------|------------------|-----------|---------------------------|--|
| | | | | | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual/Avance Acum. | |
| Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$2,299,772 | \$2,299,772 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 5,000 | 0.00 | 0.00 | Financiera: OBRA APROBADA PERO NO SE HA MINISTRADO EL RECURSO PARA SU EJECUCIÓN. / Física: OBRA APROBADA PERO NO SE HA MINISTRADO EL RECURSO FEDERAL PARA SU EJECUCIÓN. / Registro: OBRA APROBADA PERO NO SE HA MINISTRADO EL RECURSO FEDERAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Seguridad | En Ejecución | 2016 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 10,000 | 0.00 | 0.00 | Financiera: OBRA APROBADA PERO NO SE HA MINISTRADO EL RECURSO FEDERAL PARA SU EJECUCIÓN. / Física: OBRA APROBADA PERO NO SE HA MINISTRADO EL RECURSO FEDERAL PARA SU EJECUCIÓN. / Registro: OBRA APROBADA PERO NO SE HA MINISTRADO EL RECURSO FEDERAL PARA SU EJECUCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | | \$616,919 | \$616,919 | \$644,605 | \$454,429 | \$454,429 | \$454,429 | 70.25 | \$0 | Otros | 2,200 | 100.00 | 70.00 | Financiera: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. / Física: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. / Registro: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | | \$4,372,316 | \$4,372,316 | \$4,367,367 | \$4,367,367 | \$4,367,367 | \$4,367,367 | 99.89 | \$0 | Metros lineales | 2,700 | 100.00 | 100.00 | Financiera: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. / Física: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. / Registro: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | | \$4,367,030 | \$4,367,030 | \$4,362,472 | \$4,362,472 | \$4,362,472 | \$4,362,472 | 99.90 | \$0 | Metros lineales | 2,752 | 100.00 | 100.00 | Financiera: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. / Física: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. / Registro: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Deporte | En Ejecución | 2016 | \$1,115,500 | \$1,115,500 | \$334,650 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 10,000 | 0.00 | 0.00 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$7,500,000 | \$7,500,000 | \$3,000,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 15,000 | 0.00 | 0.00 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Deporte | En Ejecución | 2016 | \$7,500,000 | \$7,500,000 | \$3,000,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 500 | 0.00 | 0.00 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$13,000,000 | \$13,000,000 | \$13,000,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 20,000 | 0.00 | 0.00 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

| Responsable del Registro del Avance | Entidad Federativa | Municipio | Ramo | Unidad | Programa Presupuestal | Subprograma Presupuestal |
|-------------------------------------|----------------------|--------------|---|---|-----------------------|--------------------------|
| Municipio | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A | | 1004 |
| Municipio | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A | | 1004 |
| Municipio | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A | | 1004 |

| Nombre del Programa Presupuestario | Fin | Función | Subfunción | Actividad Institucional | Nombre del Indicador |
|---|-----------------------|---|---|--|--|
| S Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS |
| S Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS |
| S Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS |

Indicadores

| Método de Cálculo | Nivel del Indicador | Frecuencia de Medic |
|---|---------------------|---------------------|
| (Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 | Actividad | Trimestral |
| (Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 | Actividad | Trimestral |
| (Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 | Actividad | Trimestral |